

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "ЗУК"

Гурьева Н.А.



Выполнение плана текущего ремонта жилого фонда с. Медягино на 2025г.

Адрес	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ (план)	Объем работ (факт.)	Стоимость плановых работ, руб.	Стоимость непредвиденных работ, руб.
Январь						
д. 10	Ремонт шиферной кровли	м2		9,2		11601,70
д. 12	Ремонт шиферной кровли	м2	20	20	23651,92	
Апрель						
д. 7	Ремонт шиферной кровли	м2		10,68		17 942,05
д. 5	Ремонт шиферной кровли	м2	10	12,2	19 179,31	
Май						
д. 10	Ремонт козырьков входов в подъезд	м2	4,8			
Июнь						
д. 12	Ремонт кладки вентканалов	шт.	9			
Июль						
д. 3	Ремонт цоколя	м2	30			
д. 12	Замена задвижки в т/у	шт.	1			
д. 1	Ремонт шиферной кровли	м2	10			
д. 9	Ремонт шиферной кровли	м2		6,1		9 316,39
д. 10	Ремонт шиферной кровли	м2		7,7		10 619,29
д. 12	Ремонт шиферной кровли	м2		70		87 656,79
д. 13	Ремонт шиферной кровли	м2		16,93		21 132,30
Ноябрь						
д. 1	Ремонт подъезда	шт.	2			
Итого:					42831,23	158268,52