

УТВЕРЖДАЮ: "Заволжская
Генеральный директор
ООО "ЗУК" компания"
Гурьева Н.А.
документов

Выполнение плана текущего ремонта жилого фонда с. Спас-Виталий на 2025г.

Адрес	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ (план)	Объем работ (факт.)	Стоимость плановых работ., руб.	Стоимость непредвиденных работ., руб.
Январь						
д. 19, кв. 4, 8, 12	Смена стального трубопровода ХВС на ПП	м.п.	8	12,6	33540,14	
д. 19, кв. 4, 8, 12	Смена чугунного трубопровода канализации на ПП	м.п.	10	10,5	21935,17	
д. 11	Смена чугунного трубопровода канализации на ПП	м.п.		3,5		15932,7
ст. Уткино, д. 5	Ремонт шиферной кровли	м2		15,5		18482,38
Апрель						
д. 15	Замена задвижки на хвс ф-40	шт.	1			
д. 14	Замена задвижки на хвс ф-80	шт.	1			
д. 12	Замена лежака хвс ф=57	м.п.	25			
ст. Уткино, д. 6, кв. 1, 2, 5, 6	Смена стального трубопровода ХВС на ПП	м.п.		8,7		30 234,43
Май						
д. 13	Замена задвижки на хвс ф-40	шт.	1			
д. 17	Замена входной двери 2 под.	шт.	1			
Июль						
д. 4	Замена задвижки на хвс ф-50	шт.	2			
д. 12	Ремонт т/у с заменой зап.арматуры ф=80	шт.	4			
д. 12	Ремонт рулонной кровли	м2		5		6 645,33
Август						
д. 10	Замена лежака канализации ф=110	м.п.	15			
Сентябрь						
д. 4	Смена стального трубопровода отопления на ПП	м.п.		2,1		8 599,13
д. 12	Ремонт системы отопления, смена стального трубопровода отопления			0,8		25 395,00
д. 17, кв. 21	Ремонт рулонного кровельного покрытия лоджии	м2		3,0		16 663,84
д. 19	Ремонт рулонной кровли	м2		5		9 219,69
ст. Уткино, д. 5	Ремонт шиферной кровли	м2		23,4		39 161,91
Октябрь						
д. 14, кв. 1, 5, 9	Смена стояка и участка лежака из чугунных труб на ПП	м.п.		7,5		49255,51
д. 17	Ремонт рулонной кровли	м2		3,2		11950,63
д. 17, кв. 14, 18, 22	Смена стояка трубопровода ХВС	м.п.		11,5		36515,28
ст. Уткино, д. 5	Ремонт шиферной кровли	м2		9,2		17248,3
Итого:					55475,31	285304,13